

# Energetische Schulsanierung Kreis Unna

NTZ, Unna



Maßnahmendauer / Mittelabfluß



Bauvorhaben /Baumaßnahme	III 2011	IV 2011	I 2012	II 2012	III 2012	IV 2012	I 2013	II 2013	III 2013	IV 2013	I 2014	II 2014	III 2014	IV 2014	GESAMT:
<b>NTZ</b>															
VOF-Verfahren	■	■													
Entwurf u. Genehmigungsplanung			■	■	■										
Ausführungsplanung				■	■	370.000 €	■	180.000 €	■	■	50.000 €				
Abbruch							100.000 €		125.000 €						
1. BA - Werkstatttrakt							■	1.100.000 €							
2. BA - Schulgebäude								■	1.320.000 €	■	2.170.000 €	■			
Containeranlage									960.000 €	■	325.000 €	■			
<b>Summen NTZ:</b>						<b>2012</b>	<b>370.000 €</b>		<b>2013</b>	<b>3.785.000 €</b>		<b>2014</b>	<b>2.545.000 €</b>		<b>6.700.000 €</b>
<b>Erweiterungsbau am NTZ</b>															
Voruntersuchungen	■	■													
Auswahl Architekturbüro (VOF)			■												
Entwurf u. Genehmigungsplanung (FB 60)		■	(nachrichtlich: 63.000 €)												
Ausführungsplanung (Architekturbüro)			■	■	■	220.000 €	■	165.000 €							
Abbruch				■	45.000 €										
Neubau					■	1.365.000 €	■	1.605.000 €	■						
<b>Summe Erweiterungsbau am NTZ</b>					<b>2012</b>	<b>1.630.000 €</b>		<b>2013</b>	<b>1.770.000 €</b>		<b>2014</b>	<b>0 €</b>			<b>3.400.000 €</b>
<b>GESAMT: NTZ + Erweiterungsbau</b>					<b>2012</b>	<b>2.000.000 €</b>		<b>2013</b>	<b>5.555.000 €</b>		<b>2014</b>	<b>2.545.000 €</b>			<b>10.100.000 €</b>