

14.04.2015

Niederschrift 001/2015

Unterausschuss für Hoch- und Tiefbauangelegenheiten
am 17.03.2015 | Kreishaus Unna | Freiherr-vom-Stein-Saal I |
Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna

Beginn 16:00 Uhr

Ende 16:40 Uhr

Anwesend:

Vorsitzender

Herr Wilfried Feldmann

Kreistagmitglieder SPD

Herr Jens Hebebrand

Herr Udo Holz

Herr Dieter Mendrina

Herr Gerd Oldenburg

Herr Herbert Ziegenbein

Kreistagmitglieder CDU

Herr Paul-Heinz Kranemann

Herr Olaf Lauschner

Vertretung für Frau Gabriele Richter

Kreistagmitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Anke Schneider

Kreistagmitglieder Linksfraktion

Herr Werner Sell

anwesend ab 16.10 Uhr

Kreistagmitglieder GFL-Lünen / UWG-Selm

Frau Maria Lipke

Vertretung für Herrn Helmut Rosenkranz

Verwaltung

Herr Detlef Schroeder, Fachbereichsleiter

Herr Bernd Teichert, Sachgebietsleiter

Frau Ingelore Klemp, Schriftführerin

Herr Feldmann begrüßt die anwesenden Damen und Herren und eröffnet die Sitzung. Er teilt mit, dass die Einladung zu der Sitzung am 05. März verschickt wurde. Da sich auf seine Frage hin niemand meldet, dem die Einladung nicht fristgerecht zugegangen ist, stellt er die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. Die Tagesordnung wird einvernehmlich dahingehend geändert, dass der Punkt 2 „Energiebericht 2013“ von der Tagesordnung abgesetzt wird. Die nachfolgenden Punkte verschieben sich entsprechend. Weitere Änderungen oder Ergänzungen in der Tagesordnung ergeben sich nicht, so dass wie folgt beraten wird:

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- Punkt 1** Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
- Punkt 2** Sachstandsbericht zu laufenden Hochbaumaßnahmen
- Punkt 3** Sachstandsbericht zu laufenden Tiefbaumaßnahmen
- Punkt 4** Vorbereitung der Kreisrundfahrt 2015
- Punkt 5** 032/15 Bau eines Radweges sowie Neubau eines Kreisverkehrsplatzes mit Verlegung der K4 in Werne-Stockum;
Vorstellung des Projektes
- Punkt 6** Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen

Nichtöffentlicher Teil

- Punkt 7** 033/15 Übersicht über die ausschussrelevanten Baumaßnahmen/Vergaben 2014 - Kostenentwicklung -
- Punkt 8** Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen

Öffentlicher Teil

- Punkt 1** **Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner**

Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern liegen nicht vor.

- Punkt 2** **Sachstandsbericht zu laufenden Hochbaumaßnahmen**

Herr Schroeder berichtet nachfolgend zum aktuellen Sachstand der laufenden Hochbaumaßnahmen:

1. **Sanierung des Zentrums für Naturwissenschaften und Technologie (NTZ)**
Zurzeit würden noch einige Restarbeiten durchgeführt, die aber keine Behinderung für den Schulbetrieb darstellten. Der Umzug sei bereits erfolgt und man habe die Container entfernt. Soweit wäre das Projekt abgeschlossen.
2. **Energetische Sanierung des Freiherr-vom-Stein Berufskollegs in Werne**
Der erste Bauabschnitt sei fertiggestellt und der Umzug erfolgt. Herr Schroeder erinnert daran, dass man diese Baumaßnahme in vier Bauabschnitte eingeteilt habe. In Abstimmung mit der Schule hätte

man zur Kosteneinsparung auf die Aufstellung von Containern verzichtet. Die Kosten seien aus heutiger Sicht stabil. Geplant sei, die Baumaßnahme mit 4,65 Millionen Euro abzuschließen (ausschließlich der Kosten für die geplanten Inklusionsmaßnahmen und die Erneuerung des Heizungssystems). Man gehe davon aus, dass die Fertigstellung der Baumaßnahme in 2016 erfolge.

3. **Parkplatz am Erweiterungsbau des Zentrums für Naturwissenschaften und Technologie (NTZ)**
Aufgrund bauordnungsrechtlicher Vorschriften müsse man weitere Parkplätze schaffen. Bei der Bauantragstellung für den Erweiterungsbau sei mit der Stadt Unna abgestimmt worden, diese Parkplätze erst nach Fertigstellung des Erweiterungsbaues herzurichten. Mit den erforderlichen Rodungsarbeiten und dem Abriss des alten Gebäudes werde jetzt begonnen. Diese Maßnahme beinhalte neben dem Bau von 23 neuen Parkplätzen auch die Erneuerung der bereits vorhandenen 21, sodass sich eine Gesamtzahl von 44 Parkplätzen ergebe. Man gehe von einer Bauzeit von ca. drei Monaten und Baukosten in Höhe von 130.000 Euro aus.

Punkt 3 Sachstandsbericht zu laufenden Tiefbaumaßnahmen

Herr Schroeder berichtet nachfolgend zum aktuellen Sachstand der laufenden Tiefbauarbeiten:

1. **K 44 n**
Diese Maßnahme liege gut im Zeit- und Kostenrahmen. Die Übergabe des Projektes erfolge voraussichtlich im August 2015. Auch die geplanten Gesamtkosten in Höhe von 7,3 Millionen Euro würden eingehalten. Herr Schroeder schildert den Baufortschritt der Maßnahme. Zurzeit werde zwischen der B 236 und der Luisenstraße der Unterbau für den zweiten Bauabschnitt eingebracht. Auch der Kreisverkehr an der B 236 sei fast fertiggestellt, so dass er demnächst für den Durchgangsverkehr freigegeben werden könne. Abschließend beschreibt Herr Schroeder die Planungen für die noch fehlenden Lärmschutzmaßnahmen.
2. **K 40 n**
Die Deutsche Bahn AG werde mit ihrer Baumaßnahme (Brückenbauwerk) schon im Juni 2015 beginnen und diese im Frühjahr 2016 fertigstellen. Im Anschluss daran beginne der Kreis Unna mit dem Bau des Trogbauwerkes unterhalb des Brückenbauwerkes mit dazugehöriger Fahrbahn und den Straßenanschlüssen mit zwei Kreisverkehren.
3. **Radwegebau Unna-Königsborn-Welver**
Der erste Bauabschnitt sei fertiggestellt und werde schon genutzt. Zurzeit würden noch Arbeiten an den Rampen und am Belag der Trasse vorgenommen. Man gehe davon aus, dass die Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes im Mai 2015 erfolge.

Punkt 4 Vorbereitung der Kreisrundfahrt 2015

Herr Teichert teilt mit, dass die Kreisrundfahrt zur Besichtigung von Baumaßnahmen für den 19. Mai 2015 geplant sei. Man treffe sich zur Abfahrt um 9.00 Uhr vor dem Kreishaus. Er stellt alsdann den Ablaufplan für die Rundfahrt (siehe Anlage) vor.

**Punkt 5 032/15 Bau eines Radweges sowie Neubau eines Kreisverkehrsplatzes mit Verlegung der K4 in Werne-Stockum;
Vorstellung des Projektes**

Erörterung

Herr Schroeder geht kurz auf die Historie und die Entstehung des Projektes ein. Alsdann stellt er die einzelnen Bauabschnitte des Projektes vor. Hierbei verweist er auf die der Drucksache als Anlage beigefügten Rahmenbedingungen und Übersichtspläne. In der Bausumme von ca. 700.000 Euro für die Verlegung der K 4 und den Kreisverkehrsplatz sei eine Maßnahme enthalten, mit der eine Umgehung der Straße in Richtung Norden im Bereich Horst verbunden werden solle, ergänzt Herr Schroeder. Aufgrund des Streckenverlaufes halte man es für sinnvoll, diesen zu entflechten und einen direkten Lückenschluss ohne Radweg zur L 844 herzustellen mit Anschluss eines Kreisverkehrs. Der Radverkehr solle weiterhin auf der alten Trasse der K 4 verlaufen. Die K 4 würde von der K 12 abgebunden. Herr Schroeder verweist erneut auf den Übersichtsplan zur Drucksache und betont, dass es sinnvoll sei, diese beiden Maßnahmen miteinander zu verknüpfen.

Herr Kranemann (CDU-Fraktion) begrüßt dieses Projekt und erachtet mit Blick auf die direkte Anbindung an die BAB A 1 die Verlegung der K 4 und den direkten Anschluss eines Kreisverkehrs für wichtig.

Frau Schneider (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) äußert sich dahingehend, dass ihre Fraktion sich angesichts der Größe der Investitionen die Frage nach der Notwendigkeit für die Umgehung gestellt habe. Von daher wolle sie wissen, ob belastbare Verkehrszahlen vorlägen.

Herr Schroeder führt dazu aus, dass man im Augenblick keine definitiven Verkehrszahlen präsentieren könnte, die den Planungen für dieses Projekt zugrunde gelegen hätten.

Herr Ziegenbein (SPD-Fraktion) bittet um Klärung der Frage, ob sich die Stadt Werne an den Kosten für die Verlegung der K 4 beteilige.

Herr Teichert weist dazu auf die alte Vereinbarung zum Straßenbau der K 4 und des Kreisverkehrs hin, an deren Kosten sich die Stadt Werne beteiligt habe.

Nach kurzer Diskussion über die Bedenken eines höheren Verkehrsaufkommens durch die Verlegung der K 4 merkt Herr Teichert an, dass man bis jetzt im Stadium der Grobplanung sei und es noch keine weiteren Planungen für die Ausführung gebe. In den nächsten Sitzungen dieses Unterausschusses werde über die weiteren Planungen und insbesondere über den Stand zum Grunderwerb und die Abstimmung mit der Stadt Werne in Bezug auf die Kosten berichtet.

Punkt 6 Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen

Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen liegen nicht vor.

Anlagen

Ablaufplan für die Kreisrundfahrt des Unterausschusses für Hoch- und Tiefbauangelegenheiten am
19.05.2015

gez. Ingelore Klemp
Schriftführerin

ges. Wilfried Feldmann
Vorsitzender