

Ausschussrelevante Baumaßnahmen/ Beginn 2018 - Kostenentwicklung

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen/Delta zwischen Auftragswert und Schlussrechnung
1. Hochbau							
1.1 Fr.-v.-Stein-BK Erweiterung Brandmeldeanlage	2018 001	freih. Vergabe	10.01.2018	7.101,52	7.101,51	7.101,51	
1.2 Fr.-v.-Stein-BK Neubau Sporthalle/Sanierung der Heizungstechnik aufgrund eines Wasserschadens	2018 002	freih. Vergabe	10.01.2018	21.673,23	20.137,58	20.137,58	Versicherungsfall
1.3 Fr.-v.-Stein-BK Neubau Sporthalle/Sanierung d. Sanitärtechnik aufgrund eines Wasserschadens	2018 003	freih. Vergabe	10.01.2018	17.881,54	28.094,64	28.094,64	Versicherungsfall
1.4 Fr.-v.-Stein-BK Neubau Sporthalle/Sanierung d. Estricharbeiten aufgrund eines Wasserschadens	2018 004	freih. Vergabe	22.01.2018	11.462,08	11.462,08	11.462,08	Versicherungsfall
1.5 Fr.-v.-Stein-BK Neubau Sporthalle/Sanierung d. Fliesenarbeiten aufgrund eines Wasserschadens	2018 007	freih. Vergabe	08.02.2018	36.395,35	36.395,35	36.395,35	Versicherungsfall
1.6 Fr.-v.-Stein-BK Neubau Sporthalle/Sanierung Betonwerksteinarbeiten aufgrund eines Wasserschadens	2018 014	freih. Vergabe	21.03.2018	26.343,03	26.343,03	26.343,03	Versicherungsfall
1.7 Fr.-v.-Stein-BK Sanierung Aussentoilettenanlage, Metallbauarbeiten	2018 020	freih. Vergabe	18.04.2018	22.479,10	23.892,82	23.892,82	
1.8 Fr.-v.-Stein-BK Sanierung Aussentoilettenanlage, Schreinerarbeiten	2018 021	freih. Vergabe	18.04.2018	32.820,20	32.536,98	32.536,98	
1.9 Fr.-v.-Stein-BK Sanierung Aussentoilettenanlage, Abbruch-, Rohbau- u. Putzarbeiten	2018 023	freih. Vergabe	18.04.2018	28.976,50	37.074,44	43.280,29	2 Nachträge, Entsorgung 31 WC, Podest ausbauen
1.10 Fr.-v.-Stein-BK Sanierung Aussentoilettenanlage Estrich, Fliesen	2018 024	freih. Vergabe	20.04.2018	25.228,00	25.403,86	30.673,84	2 Nachträge, Einarbeitung Dekoschiene, Abdichtungsarbeiten
1.11 Fr.-v.-Stein-BK Sanierung Aussentoilettenanlage, Trockenbau	2018 025	freih. Vergabe	18.04.2018	15.351,00	17.361,03	17.361,03	
1.12 HellwegBK Umbau Tagungsraum, zusätzl. Elektroarbeiten	2018 026	freih. Vergabe	26.03.2018	12.196,38	12.196,39	12.196,39	
1.13 Fr.-v.-Stein-BK Sanierung Aussentoilettenanlage, Elektroarbeiten	2018 028	freih. Vergabe	17.05.2018	20.352,72	23.935,78	23.935,78	
1.14 Fr.-v.-Stein-BK Sanierung Aussentoilettenanlage, Lüftungsarbeiten	2018 029	freih. Vergabe	17.05.2018	23.997,23	22.292,28	22.292,28	
1.15 Fr.-v.-Stein-BK Sanierung Aussentoilettenanlage, Sanitärarbeiten	2018 030	freih. Vergabe	18.05.2018	64.025,94	74.690,53	75.931,16	2 Nachträge, Schachtabdeckung, Abfallbehälter
1.16 Fr.-v.-Stein-BK Sanierung Aussentoilettenanlage, Heizungsarbeiten	2018 031	freih. Vergabe	17.05.2018	16.552,98	19.005,00	19.005,00	
1.17 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule, Erweiterung d. Zaunanlage	2018 039	freih. Vergabe	28.06.2018	33.320,00	29.409,78	29.409,78	
1.18 Software 3 Lizenzen für ein CAD-Programm Archicod	2018 040	freih. Vergabe		21.173,67			Endgültige Anschaffung durch FD16
1.19 Förderzentrum Nord, Pflege der Aussenanlage	2018 041	freih. Vergabe		9.520,00			Laufzeit über 3,5 Jahre, Ausschreibung aufgehoben, da kein Angebot
1.20 NTZ Unna, Innentüren	2018 044	freih. Vergabe	28.06.2018	19.203,28	19.203,28	19.203,28	
1.21 Karl-Brauckmann-Schule, Schlosserarbeiten	2018 045	freih. Vergabe	17.07.2018	11.840,50	5.097,96	5.097,96	
1.22 Karl-Brauckmann-Schule, Aussenspielgeräte	2018 046	freih. Vergabe	11.06.2018	4.061,47	4.061,47	6.670,32	1 Nachtrag, Sandkasteneinfassung u. zusätzl. Arbeiten
1.23 Regenbogenschule, Klingelanlage	2018 048	freih. Vergabe	02.07.2018	5.724,91	5.724,91	5.724,91	
1.24 HellwegBK Installation von Beamern in 9 Klassenräumen	2018 053	freih. Vergabe	17.07.2018	9.490,25	9.490,25	9.490,25	
1.25 HansaBK Anstricharbeiten 4.OG Flur	2018 054	freih. Vergabe	26.07.2018	7.227,22	7.227,22	7.227,22	
1.26 Fr.-v.-Stein-BK Malerarbeiten gem. Zeitvertrag	2018 060	freih. Vergabe	28.08.2018	3.780,00	3.780,00	3.780,00	
1.27 Haus Opherdicke Videouberwachungsanlage	2018 068	freih. Vergabe	28.09.2018	17.524,33	17.524,33	17.524,33	
1.28 Fr.-v.-Stein-BK, Aussenanlagen	2018 070	Beschränkte Aus.	16.11.2018	350.903,27	316.138,76	316.138,76	
1.29 LippeBK Hausmeisterwohnung Zimmertürwechselgarnituren	2018 071	freih. Vergabe	09.10.2018	3.450,62	4.373,36	4.373,36	
1.30 HellwegBK Malerarbeiten im Treppenhaus usw. gem. Zeitvertrag	2018 074	freih. Vergabe	22.10.2018	6.367,11	6.367,10	6.367,10	
1.31 LippeBK Hausmeisterwohnung Garten, Montage Zaun zur Absturzicherung als Ersatzbeschaffung	2018 075	freih. Vergabe	17.10.2018	9.840,09	9.840,09	9.840,09	

1.32 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule, Containeranlage	2018 078	freih. Vergabe	03.12.2018	47.600,00	56.025,20	56.025,20	Miete+Versicherung für 24 Monate
1.33 HansaBK Umstellung Brandmeldesystem, Einbau Nachfolgesystem FPA 5000	2018 080	freih. Vergabe	08.11.2018	6.649,88	6.649,88	6.649,88	
1.34 Karl-Brauckmann-Schule, Baumfällung Böschungsfäche wg. schlechter Beleuchtung d. Klassenräume	2018 081	freih. Vergabe	15.11.2018	4.403,00	4.625,00	4.625,00	
1.35 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule, Malerarbeiten gem. Zeitvertrag, Klassenräume u. Küche	2018 082	freih. Vergabe	22.11.2018	6.069,00	5.990,01	5.990,01	
1.36 Gesundheitshaus Unna, Erstellen eines hydraulischen Abgleichs	2018 083	freih. Vergabe	28.11.2018	5.000,00	5.950,00	5.950,00	
1.37 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule, Vorbereitung für Containerstellfläche im Innenhof(Abbruch,Baumfällarbeiten)	2018 088	freih. Vergabe	12.12.2018	4.522,00	4.520,51	4.520,51	
1.38 HansaBK, Austausch def. Wärmetauscher	2018 089	freih. Vergabe	12.12.2018	10.058,31	11.969,39	11.969,39	
1.39 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule, Erd-u. Pflasterarbeiten für d. Containeranlage	2018 090	freih. Vergabe		19.635,00			Abgabetermin war der 07.01.2019,noch kein Ergebnis
Summe				1.000.200,71	951.891,80	967.217,11	1,58%

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
2. Bau einer Verarbeitungsstätte für Biofleisch NRW e. G. Bergkamen							
2.1 Fenster	Bio05a	freih.Vergabe	20.04.2018	24.400,00	23.936,85	23.936,85	
2.2 Toranlage, Torabdichtung	Bio06	freih.Vergabe	07.03.2018	7.100,00	6.223,70	6.223,70	
2.3 Kälte- u. Wärmedämmarbeiten	Bio07	öffentl.Ausschreib.	07.03.2018	140.000,00	178.192,86	255.736,00	2 Nachträge,Lieferung u. Montage Kantteile u. weitere Arbeiten
2.4 Fußbodenarbeiten	Bio08	freih.Vergabe	01.02.2018	194.717,10	231.713,35	231.713,35	
2.5 Lüftungsanlage	Bio09	öffentl.Ausschreib.	22.03.2018	156.000,00	186.594,18	186.594,18	
2.6 Kälteanlage	Bio10	öffentl.Ausschreib.	16.04.2018	362.000,00	421.331,46	421.331,46	
2.7 Fliesenarbeiten	Bio12a	freih.Vergabe	26.07.2018	98.000,00	59.248,67	59.248,67	
2.8 Trockenbauarbeiten	Bio13a	freih.Vergabe	15.08.2018	28.000,00	33.885,25	35.377,51	1 Nachtrag,Leimbinder für Trennwand
2.9 Elektroinstallationsarbeiten	Bio14a	freih.Vergabe	09.08.2018	86.888,88	116.855,04	123.351,61	1 Nachtrag,Lieferung u. Montage anderer Steckdosen,Wipptaster u. Energiewürfel
2.10 Wärmedämmverbundsystem	Bio15a	freih.Vergabe	15.08.2018	21.000,00	22.849,19	22.849,19	
2.11 Blitzschutz	Bio16	freih.Vergabe	26.07.2018	11.564,40	11.564,40	11.564,40	
2.12 Heizung, Sanitär, Druckluft	Bio17	öffentl.Ausschreib.	27.08.2018	87.000,00	71.679,38	71.679,38	
2.13 Stahltreppen	Bio18a	freih.Vergabe	13.09.2018	56.540,00	25.727,80	25.727,80	
2.14 Malerarbeiten	Bio19	beschränkte Auss.	14.09.2018	13.500,00	12.377,61	16.447,41	1 Nachtrag,Beschichtung d. Stahlbetonfertigteildecken
2.15 Estricharbeiten	Bio20a	freih.Vergabe	29.10.2018	16.000,00	10.004,81	10.004,81	
2.16 Tischlerarbeiten	Bio21	beschränkte Auss.	17.10.2018	10.000,00	9.014,61	9.014,61	
				1.312.710,38 €	1.421.199,16	1.510.800,93	5,93%

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
3. Neubau Bildungscampus Döbelner Straße in Unna							
3.1 Einzäunung Grundstück	Campus3 2018	freih. Vergabe	07.08.2018	7.545,09	7.545,09	7.545,09	
3.2 Planung, ergänzende Baugrunduntersuchung	Campus5 2018	freih. Vergabe	28.06.2018	7.774,26	7.774,26	9.466,44	1 Nachtrag,Herstellung einer Mischprobe

3.3 Rückbauplanung+gutachterliche Begleitung	Campus6	freih. Vergabe	23.11.2018	59.500,00 €	57.387,75	57.387,75	
Summe				59.500,00	57.387,75	57.387,75	0,00%

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
4. Straßenbau							
4.1 Erneuerung K6 Südkirchener Str. in Selm	2018 005	beschränkte Aus.	14.03.2018	906.780,00	980.379,33	980.379,33	
4.2 Strumschaden Brücke über den Beverbach K16	2018 006	freih. Vergabe	19.01.2018	12.000,00	10.816,88	10.816,88	
4.3 Großbeschilderung K39n in Unna	2018 008	freih. Vergabe	01.02.2018	12.990,34	12.990,34	12.990,34	
4.4 K38 Fahrbahnsperre+Öffnung Querschläge für d. Versorgungsleitungen wg. Bombenfund	2018 009	freih. Vergabe	01.02.2018	3.500,00	1.183,34	1.183,34	
4.5 Sturmschaden LSA Kreuzung Bambergstr./Weddinghofer Str. Bergkamen	2018 010	freih. Vergabe	06.02.2018	6.622,79	6.622,79	6.622,79	
4.6 Pflanzmaßnahmen Neubau K39n Unna	2018 011	freih. Vergabe	15.03.2018	39.967,70	56.074,66	56.074,66	
4.7 2 mal Schadstellenbeseitigung im Zuge d. K42, Rhynener Str. in Bönen	2018 012	freih. Vergabe	20.03.2018	14.875,00	26.631,05	26.631,05	
4.8 Räumung u. Profilierung von Bankettflächen	2018 013a	freih. Vergabe	23.04.2018	30.345,00	30.297,40	30.297,40	
4.9 VOL Bauhof Anmietung eines Kompaktbaggers	2018 015	freih. Vergabe	22.03.2018	5.117,00	5.057,50	5.057,50	
4.10 VOL Lieferung v. Verkehrszeichen u. Zubehör	2018 016	freih. Vergabe	28.05.2018	17.850,00	19.694,92	19.694,92	Zeitvertrag 01.07.2018-30.06.2019
4.11 VOL Bauhof Anmietung einer Kehrmaschine	2018 017	freih. Vergabe	27.03.2018	9.520,00	10.448,20	10.448,20	
4.12 Markierungsarbeiten an Kreisstraßen	2018 018	freih. Vergabe	25.04.2018	44.982,00	75.343,66	75.343,66	
4.13 Entwicklungspflege K35 Edisonstr. Bönen	2018 019	freih. Vergabe	16.04.2018	1.428,00	3.977,69	3.977,69	Zeitraum 2018-2020
4.14 VOL Bauhof Anschaffung eines Dienstfahrzeugs für d. Bauhofkoordinator	2018 022	freih. Vergabe	12.04.2018	28.560,00	24.840,00	24.840,00	Das alte Fahrzeug wurde an den FB 69 abgegeben
4.15 VOL Bauhof Anschaffung einer Frontkehrmaschine	2018 027	freih. Vergabe	24.05.2018	16.898,00	10.234,00	10.234,00	
4.16 Oberbauerneuerung im Zuge d. K42 Rhynener Str. u. K35 Röhrberg in Bönen	2018 032	beschränkte Aus.	04.07.2018	1.070.000,00	1.061.339,89	1.061.339,89	
4.17 VOL Bauhof Anschaffung eines Anhängers	2018 033	freih. Vergabe	29.05.2018	10.948,00	10.946,81	10.946,81	
4.18 VOL Bauhof Anschaffung eines Frontmähergeräts für d. Schmalspurfahrzeug	2018 034	freih. Vergabe	29.05.2018	25.585,00	29.631,00	29.631,00	
4.19 Bachumbau Strickherdicker Bach	2018 035	beschränkte Aus.		150.665,36			FB 69, aufgehoben wg. Uneindeutigkeit archäologischer Volluntersuchung
4.20 Oberbauerneuerung K41 Hilsingstr. Kamen	2018 036	freih. Vergabe	07.06.2018	77.350,00	101.028,43	101.028,43	
4.21 Sanierung Brücke K42 Schulstr. Bönen-Nordböge	2018 037	beschränkte Aus.	14.06.2018	311.947,31	395.897,16	395.897,16	
4.23 Baugrunduntersuchung K19 Varnhöveler Str.	038+2018 043	freih. Vergabe	13.06.2018	12.000,00	4.675,51	4.675,51	
4.24 Bachumbau Strickherdicker Bach	2018 042	beschränkte Aus.	16.07.2018	136.623,36	156.685,84	156.685,84	
4.25 Entschlammung+Erweiterung Kleingewässer in Selm	2018 047	freih. Vergabe	02.07.2018	11.412,10	11.412,10	11.412,10	FB 69
4.26 Weidezaunbau Lippeauen	2018 048	freih. Vergabe	06.08.2018	8.000,00	8.092,00	8.092,00	FB69
4.27 Großbeschilderung im Kreuzungsbereich K31/K32 Ho	2018 050	freih. Vergabe		15.470,00			aufgehoben, keine Angebote
4.28 K8 Straßenbau mit Durchlasserneuerung im Zuge d. Netteberger Str. in Selm	2018 051	beschränkte Aus.	08.08.2018	292.740,00	258.313,23	273.225,96	1 Nachtrag, Wurzelstubben roden, Entsorgung Asphalttschollen, Zulage Aushub Straßenunterbau
4.29 K42 Brückensanierung Schulstr. K42 Bönen-Nordböge	2018 052	freih. Vergabe	18.07.2018	16.323,73	13.717,42	13.717,42	
4.30 Instandsetzung Schleifen D10, D20 u. D4 an d. Ampelkreuzung Fritz-Husemann-Str./Justus-v.-Liebigstr. Bergkamen	2018 054	freih. Vergabe	17.07.2018	3.620,81	3.620,81	3.620,81	
4.31 Im Namen u. für Rechnung d. Naturförderungsgesellschaft Kreis Unna e. V. Naturerlebnis Lippeauen, Tiefbauarbeiten	2018 055	öffentl. Ausschreib.	21.08.2018	125.199,90	109.877,22	109.877,22	
4.32 Erneuerung K31 Steinbruchstr. Massener Heide	2018 057	freih. Vergabe	30.07.2018	3.880,39	3.880,39	3.880,39	

4.33 Sanierung K39 Hochstr. Unna	2018 058	freih. Vergabe	27.07.2018	28.285,56	28.285,56	28.285,56	Mit d. Kreisstadt Unna, d. dort im Zuge d. Umwidmung Sanierungsarbeiten durchgeführt hat
4.34 Weidezaunarbeiten auf einer Kiebitzwiese	2018 059	freih. Vergabe	21.08.2018	20.140,75	19.248,25	19.248,25	FB 69
4.35 Großbeschilderung im Kreuzungsbereich d. K31 Holzwickede	2018 061	freih. Vergabe	30.08.2018	8.804,81	8.804,81	8.804,81	
4.36 K10 Römerstr./Landskroner Str. Schwerte, Baugrunduntersuchung/Asphaltuntersuchung	2018 062	freih. Vergabe	04.09.2018	12.257,00	12.170,73	12.170,73	
4.37 Teichbau u. Teichsanierungsarbeiten in Schwerte u. Unna	2018 063	freih. Vergabe	09.10.2018	22.000,00	15.565,20	15.565,20	FB 69
4.38 Teichsanierung Holzwickede	2018 064	freih. Vergabe		9.520,00			FB 69 wurde aufgehoben,erhöhte Schadstoffkonzentr., bedarf grundlegend geänd. Ausschreibung
4.39 VOL Bauhof Anmietung einer LKW-Arbeitsbühne	2018 065	freih. Vergabe	09.10.2018	11.412,10	11.412,10	11.412,10	
4.40 Baumfällarbeiten Kreisgebiet	2018 066	freih. Vergabe	08.10.2018	15.386,70	15.386,70	15.386,70	
4.41 Bodenuntersuchung für gepl. Radweg K4 Mühlenstr. Werne	2018 067	freih. Vergabe	24.09.2018	4.174,64	4.174,64	4.174,64	
4.42 Neubau Radwegbrücke über Hegebach im Zuge K6 Südkirchener Str. Selm	2018 069	freih. Vergabe	08.11.2018	63.665,00	52.730,09	52.730,09	
4.43 Anpflanzung Baumreihen,Feldhecken,Gehölzer im Kreisgebiet	2018 072	freih. Vergabe	14.11.2018	62.612,17	60.754,50	60.754,50	
4.44 Pflegemaßnahmen an Naturdenkmälern im Kreisgebiet	2018 073	freih. Vergabe	14.11.2018	39.508,00	44.030,00	44.030,00	FB69
4.45 K38 Brücke über d. Mühlbach,Begutachtung 6 Gebäude i.R. einer Beweissicherung Bausubstanz	2018 076	freih. Vergabe	30.10.2018	4.498,20	4.498,20	4.498,20	
4.46 Oberbauerneuerung im Zuge d. K19 Varnhöveler Str. zw. Selm u. Werne	2018 077	beschränkte Aus.		900.000,00			Submission am 08.01.2019,Ergebnis noch nicht bekannt
4.47 HansaBK Unna, Umstellung d. Brandmeldesystems	2018 080	freih. Vergabe	08.11.2018	6.649,88	6.449,88	6.649,88	
4.48 Sanierung Brücke über d. Seseke K9 "Am langen Kamp" Kamen	2018 083	beschränkte Aus.		228.981,62			Submission am 08.01.2019,Ergebnis noch nicht bekannt
4.49 Gehölzpflege im Kreisgebiet	2018 084	freih. Vergabe	20.12.2018	82.277,67	79.427,84	79.427,84	FB 69, 3 Lose
4.50 Baumpflanzung u. Entwicklungspflege an Kreisstraßen 2019-2021	2018 085	freih. Vergabe		99.232,91			FB 69, über 3 Jahre, ist noch beim RPA
4.51 Bauhof Anmietung Unimog für d. Winterdienst	2018 086	freih. Vergabe	28.11.2018	11.900,00	11.900,00	11.900,00	Dauer 01.12.2018-30.04.2019
4.52 Anteilige Straßenbauleistungen d. Stadt Selm K6 "Auf dem Geist"	2018 091	freih. Vergabe	01.12.2018	166.942,87	166.942,87	166.942,87	
Summe				5.221.451,67	3.985.490,94	4.000.603,67	0,38%

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
5. Neubau Sporthalle Platanenalle Unna							
5.1 Heizungstechnik	SportU12	Beschränkte Aus.	07.03.2018	164.870,13	171.388,83	171.388,83	
5.2 Sanitärtechnik	SportU13	Beschränkte Aus.	07.03.2018	178.763,20	165.054,89	165.609,72	1 Nachtrag, Lieferung u. Montage Hauswasserstation
5.3 Lüftungstechnik	SportU14	Beschränkte Aus.	07.03.2018	147.861,76	146.761,88	146.761,88	
5.4 Elektrotechnik	SportU15	Beschränkte Aus.	07.03.2018	205.050,80	177.723,70	188.761,31	4 Nachträge,Masten,Überspannungsschutz,Voutenbeleuchtung,Erweit. BMA, Alu-Front für Steuertableaus
5.5 Stahlbauarbeiten	SportU16	Beschränkte Aus.	22.01.2018	233.093,04	231.047,43	231.029,29	1 Nachtrag,Entfall Malerausführungen,zusätzl. Auswechslung Lichtkuppel,Umstellung Farbe Trapezbleche
5.6 Estrich- / Fliesenarbeiten	SportU17	freih.Vergabe	15.03.2018	98.211,59	117.508,34	117.508,34	
5.7 Innenputzarbeiten	SportU18	freih.Vergabe	06.03.2018	57.377,64	37.953,38	37.953,38	
5.8 Trockenputz	SportU19	freih.Vergabe	12.03.2018	65.174,87	77.637,30	77.637,30	
5.9 MSR Technik	SportU20	freih.Vergabe	07.03.2018	52.754,39	52.754,39	54.861,50	1 Nachtrag,Digitale Zähler u. M-Busanbindungen
5.10 Schlosserarbeiten	SportU21	freih.Vergabe	23.04.2018	15.065,40	13.461,28	13.461,28	
5.11 Schreinerarbeiten Garderobe	SportU22	freih.Vergabe	27.04.2018	14.648,90	27.348,58	27.348,58	
5.12 Gebäudereinigung	SportU23	freih.Vergabe	02.05.2018	8.452,27	5.753,06	5.753,06	
5.13 Malerarbeiten	SportU24	freih.Vergabe	23.04.2018	50.252,51	61.687,34	72.516,34	1 Nachtrag, Brandschutzbeschichtung F30 d. Stützen/Träger
5.14 Tischlerarbeiten	SportU25	freih.Vergabe	27.04.2018	30.026,66	35.545,93	35.545,93	
5.15 Sportgeräte	SportU26	freih.Vergabe	18.06.2018	69.235,02	54.913,11	54.913,11	
5.16 Sportboden Prallwand	SportU27	Beschränkte Aus.	02.05.2018	206.423,35	202.049,62	202.049,62	
Summe				1.597.261,53	1.578.589,06	1.603.099,47	1,53%

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
6.Sporthalle am Lippe Berufskolleg Lünen							
6.1 Beratungsleistungen tech. Ausrüstung zur Sanierung der Sporthalle LippeBK	SportLüne n01	freih. Vergabe	04.09.2018	17.576,30	17.576,30	17.576,30	
6.2 Planungsleistungen Gebäudeausrüstung TGA	SportLüne n02	freih. Vergabe	21.11.2018	246.347,95	246.347,95	246.347,95	
Summe				263.924,25	263.924,25	263.924,25	0,00%

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
7.Sanierung u. Erweiterung der Karl-Brauckmann-Schule Holzwickede							
7.1 Gebäudeplanung Sanierung u. Erweiterung der Schule	Brauck01	freih. Vergabe	28.01.2018	19.242,30	19.242,30	19.242,30	
Summe				19.242,30	19.242,30	19.242,30	0,00%

Maßnahme	VergabeNr.	Vergabeart	Auftrags-erteilung	Kostenschätzung brutto in €	Auftragssumme brutto in €	inkl. Nachträge brutto in €	Bemerkungen
8. Eingangüberdachung am Freiherr-v.-Stein-Berufskolleg Werne							
8.1 Tragswerkplanung	1	freih. Vergabe	04.09.2018	10.042,59	10.042,59	10.042,59	
Summe				10.042,59	10.042,59	10.042,59	0,00%