Anlage 2

Stand Baumaßnahmen Tiefbau:

1. Die K16 Industriestraße und Fritz-Husemann-Straße stand noch in 2019 auf dem Bauprogramm, konnte aber erst vor wenigen Wochen an die Firma Höhler vergeben werden. Die Bäume wurden bereits über eine gesonderte Ausschreibung im Februar gefällt. Verkehrsrechtlich ließ Bergkamen aufgrund erhöhter Massentransporte für die Verfüllung der Schachanlage die Arbeiten ab Mai zu. Höhler beginnt am 18.06. und wird die Baumaßnahme in den Sommerferien abschließen.
2. K12, Bockumer Straße, Abschnitt 2 und 3 wird durch die Firma Gehrken saniert. Die Arbeiten werden vor den Sommerferien abgeschlossen sein.
3. K42, Rhynerner Straße, wird im Juni submittiert und innerhalb von 3 Wochen in den Sommerferien ausgeführt.
4. K10, Landkroner Straße, erfolgt die Verlegung der Wasserleitung, der Straßenbau folgt ab September.
5. K2, Brücke über die Lippe ist im Planfeststellungsverfahren. Der Kreis Unna erstellt zur Zeit die Synopse.
6. K38, Rahmendurchlass Seseke ist an die Firma Meyer-Tochtrop vergeben worden. Die Arbeiten starten Ende Juni.

Stand Baumaßnahmen Hochbau:

1. Förderzentrum Bildungscampus Unna
Die Baustelle war gleich zu Beginn von einer sehr anspruchsvollen Frühphase geprägt, da sich unerwartet äußerst ungünstige Gründungsverhältnisse offenbarten. Diese Herausforderungen konnten technisch erfolgreich gelöst werden, die aufgrund dessen zu verzeichnenden Auswirkungen auf die Zeit- und Kostenplanung wirken jedoch nach und bedürfen einer fortschreitenden Begleitung. Zur Zeit wird jedoch schon der Rohbau hochgezogen. Das umfangreiche unterirdische Bauwerk für den sog. Eis-Energiespeicher wurde bereits fertiggestellt. Die Ausschreibungen für die Haustechnik und die weiteren Ausbaugewerke werden nun sukzessive veröffentlicht.
2. Turnhalle Lippe-Berufskolleg Lünen
Die Sanierung der Turnhalle macht gute Fortschritte und ist somit im Zeitplan. Aktuell werden die Klinker-Arbeiten an der Fassade vorgenommen. Im oberen Bereich der Fassade wird eine Photovoltaik-Anlage zur Anwendung kommen, die durch den Kreis errichtet und betrieben werden soll.

3. Kreissporthalle I Unna

Der Beginn der Sanierung der Kreissporthalle I ist frühestens für die Sommerferien 2021 geplant. Aufgrund der heute bekannten Förderkulisse ist das Zeitfenster für den Abschluss der Maßnahme auf Ende 2023 beschränkt.