

Anlage 2: Umsetzungstand in Baulastträgerschaft der Kommunen, Straßen.NRW und EGLV

Nr.*	Kommune (Baulastträger)	Straßenname	Länge in m	ID RVK	Maßnahme	Umsetzungsstand
Fertiggestellte Maßnahmen						
30	Bergkamen (Stadt)	Töddinghauser Str. (Einmündung Hoeterstr. bis Häupenweg)	560	-	Piktogrammreihe, Rotmarkierung Querung Kuhbachtrasse, Tempo 30	fertiggestellt
31	Holzwickede (Gemeinde)	Schäferkampstr.	400	1305	Ausbau	fertiggestellt
32	Kamen (Stadt)	Hilsingstr.	1.150	-	Ausbau	fertiggestellt
33	Kamen (Stadt)	Wirtschaftsweg	400	-	Ausbau	fertiggestellt
34	Kamen (Stadt)	Salzweg	950	-	Ausbau	fertiggestellt
35	Kamen (Stadt)	Eilater Weg (Abschnitt 2)	1.000	-	Ausbau/Asphaltierung	fertiggestellt
36	Kamen (Stadt)	Henry-Everling-Str.	950	1330	Ausbau	fertiggestellt
37	Lippeverband (LV)	Kuhbachweg	6.400	526, 552- 555, 564- 570, 1020- 1025	Ausbau/Asphaltierung	fertiggestellt
38	Lünen	Akazienstr. / Am Katzbach / Döttelbeckstr.	1.100	713, 694, 678	Fahrradstraße	fertiggestellt
39	Schwerte (Stadt)	Zubringer RuhrtalRadweg Eschenweg	300	-	Ausbau/Asphaltierung	fertiggestellt
40	Schwerte (Stadt)	RuhrtalRadweg (Abschnitt Am Ochsenhügel)	285	-	Ausbau/Asphaltierung	fertiggestellt

41	Selm	Grüner Weg (Abschnitt Bahnhof Beifang – Bismarckstr.)	470	-	Sanierung	fertiggestellt
42	Unna (Stadt)	Viktoriastr.	550	-	Neubau Radweg	fertiggestellt
In Umsetzung befindliche bzw. vergebene Maßnahmen mit zeitnaher Fertigstellung						
43	Kamen (Stadt)	Eilater Weg (Bauabschnitt 1)	490	-	Ausbau/Asphaltierung	In Umsetzung, Fertigstellung geplant in 2023
44	Lünen (DB)	Tunneldurchstich HBF-Ostseite (Am Wüstenknapp)		774	Tunneldurchstich/Neubau	In Umsetzung, Fertigstellung 2023
45	Lünen (Land)	B 54 – Datteln-Hamm-Kanal bis Kupferstraße	960	-	Neubau	In Umsetzung, Fertigstellung 2024
46	Selm (Land)	L 810 – Brauereiknapp (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	1.000	-	Neubau	In Umsetzung 2023/2024
47	Unna (Stadt)	Innenstadtring	1.600	820, 814, 826, 770, 827, 729, 838, 754	Markierung Fahrradpiktogramme	In Umsetzung, Fertigstellung 2024
48	Unna (Land)	Kessebürener Landwehr (DB)	100	927	Neubau Brücke	In Umsetzung, Fertigstellung 2024
In Planung befindliche Maßnahmen mit absehbarer Umsetzung						
49	Bergkamen (Land)	L 736 – Westenhellweg (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	1.700	1362, 1364, 1207	Neubau/Zwei-Richtungsradweg	In Planung, Umsetzung geplant bis Ende 2024
50	Bergkamen (Stadt)	Sportplatz Schacht III	370	-	Sanierung/Asphaltierung	In Planung, Umsetzung geplant bis Ende 2023
51	Bergkamen (Stadt)	Schlägelstraße	800	-	Sanierung/Asphaltierung	Noch nicht begonnen, Umsetzung geplant bis 2024

52	Bönen (Gemeinde)	Bahnhofsstr. (6 Bauabschnitte)	1.900	776, 780, 826	Ausbau	In Planung, Gesamte Umsetzung bis 2027; 1. Bauabschnitts (Rhyerner Str. – Bockeldamm) befindet sich in der Umsetzung
53	Fröndenberg (Stadt)	RuhrtalRadweg	2.400	666	Ausbau/Asphaltierung	In Planung, Umsetzung geplant in 2024
54	Kamen (Stadt)	Eilater Weg	1.100	-	Ausbau/Asphaltierung	In Planung, Umsetzung geplant in 2024, (Bau durch Stadt Kamen auch für Bergkamener Teil)
55	Kamen (Stadt)	Eilater Weg (Westicker Str. bis Seseke- Brücke)	450	-	Ausbau/Asphaltierung	In Planung, Umsetzung geplant in 2024 (erfolgt durch Stadtentwässerung nach Kanalbau)
56	Kamen (Stadt, DB, LV))	Wirtschaftsweg/Körneweg (Planungsvereinbarung mit Lippeverband, DB)	1.060	777, tlw. ohne	Ausbau/Asphaltierung	In Planung, Umsetzung geplant in 2024
57	Kamen (Land)	L 678 - Unnaer Str./Kamener Str. (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	560	1334	Ausbau	In Planung, Umsetzung geplant in 2024
58	Kamen (Land)	L 663 – Dortmunder Allee (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	2.760	1037, 1038, 1086	Ausbau	In Planung, Umsetzung geplant in 2024
59	Lünen (Stadt)	Seseke-Weg zwischen Kamener Str. und Datteln- Hamm-Kanal	1.550	1222	Ausbau/Erneuerung	In Planung, Umsetzung geplant in 2024/2025
60	Schwerte (Stadt)	Gotenstraße - Eschenweg	1.030	-	Ausbau/Asphaltierung	In Planung, Umsetzung in 2024
61	Schwerte (Land)	L 673 – Hagener Str. (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	1.700	39, 72, 73,	Ausbau	In Planung, Umsetzung geplant in 2024
62	Selm	Grüner Weg	800	-	Ausbau	In Planung
63	Selm (Land)	L 507 – Werner Str. (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	4.500	852, 858	Neubau	Umsetzung ab Anfang 2024 geplant

64	Selm (Land)	L 810 - Cappenberger Damm (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	900	1075	Neubau Lückenschluss nach Südkirchen	In Planung, Umsetzung geplant in 2024
65	Selm (Land)	Olfener Straße	2.200	876, 878, 976	Ausbau	In Planung, Umsetzung in 2024/2025
66	Unna (Land)	L 679 - Fröndenberger Str. (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	430	36	Neubau	In Planung, Umsetzung geplant in 2025
67	Werne (Land)	L 507 - Selmer Landstr. (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	3.900	866, tlw. 858	Neubau	Umsetzung ab Anfang 2024 geplant (siehe auch 45)
68	Bergkamen/Lünen (Stadt/ Wasserschiff- fahrtsamt)	IGA-Radweg	10.500	488, 490,491, 500, 582, 909, 911	Neubau/Ausbau	Verlegung des IGA-Radweges auf Lünener Stadtgebiet auf die Südseite des Kanals und über den Schwansbeller Weg. In Planung, Umsetzung geplant bis 2025/2026
69	Lippeverband (LV)	Sesekeweg	13.400	1222, 688	Ausbau/Asphaltierung	In Planung, Umsetzung geplant in 2024
In Planung befindliche Maßnahmen ohne Umsetzungsangabe						
70	Bönen (Land)	L 665 - Hammer Str.	780	147	Neubau	In Planung, Verwaltung ist in Abstimmung mit dem BLT
71	Kamen (Land)	L 663 - Heerener Str.	1.600	1036	Änderung des Querschnitts	In Planung
72	Lünen (Stadt)	Moltkestraße (Nordseite, zwischen Sportplatz und Kreisverkehr Brunnenstraße)	1.340	163-167, 431-434	Neubau/Zweirichtungsradweg	Umsetzung zurückgestellt
73	Schwerte (Bund)	B 236 - Schützenstr./Am Eckey	1.700	699, 821, 718, 867	Neubau/Radweg Richtung Süden, gem. Geh- und Radweg Richtung Norden	Planfeststellungsbeschluss

74	Unna (Land)	L 821 - Provinzialstraße (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	1.250	20, 962, 708, 784, 963, 839	Neubau/Ausbau	Umsetzung zurückgestellt
75	Werne (Stadt)	Münsterstr.	365	772	Ausbau/Straßenbegleitender Geh- und Radweg	In Planung (Vorplanung)
76	Werne (Bund)	Kreisverkehr Münsterstraße/Penningrode		648	Neubau/Radverkehrsführung Kreisverkehr	In Planung (Vorplanung)
77	Werne (Land/Stadt)	Kreisverkehr Münsterstraße/Cappenberg er Str.		674	Neubau/Radverkehrsführung Kreisverkehr	In Planung (Vorplanung)
78	Werne (Land)	L 507 - Lünener Str. (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	1.525	679, 818, 835	Neubau	In Planung
79	Werne (Land)	L 507 - Hammer Str. (Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW)	1.800	-	Neubau	In Planung