N I E D E R S C H R I F T

Niederschrift Nr. 2

Bau- und Technikausschuss

am 17.03.2009

Freiherr-vom-Stein-Saal

Beginn 16:35 Uhr

Stimmberechtigte Mitglieder

Kreistagsmitglieder

Klaus-Dieter Brökling
Martina Eickhoff
Bernd Engelhardt
Jens Hebebrand
Herbert Ziegenbein
Peter Dörner
Christa Glodny
Rotraud Niemann
Heinz Piehl
Hubert Zumbusch
Jochen Nadolski-Voigt
Dieter Albert
Wolfgang Barrenbrügge
Barbara Streich

sachkundige Bürger

Rüdiger Haag
Wolfgang Nickel
Martin Streich
Gerhard Meyer

Von der Verwaltung

Herr Dr. Timpe, Dez. II
Herr Schroeder, L FB 60
Frau Schmücker, PK
Frau Klemp, Schriftführerin

Herr Ziegenbein begrüßt die anwesenden Damen und Herren. Er eröffnet die Sitzung und stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit dieses Ausschusses fest. Änderungen und Ergänzungen zur Tagesordnung ergeben sich nicht, so dass nach folgender Tagesordnung beraten wird.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

Punkt 1

012/09

Bauliche Maßnahmen an der Westicker Str. (K40) Lindenstr.(L 821) in Kamen

- Vereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW -

Punkt 2

Abgeschlossene Baumaßnahmen im Jahr 2008 mit geschätzten Kosten über 30.000,00 Euro

– Mitteilung der Verwaltung -

Punkt 3

Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen

Nicht öffentlicher Teil

Punkt 4

013/09

Pflege der Außenanlagen an kreiseigenen Gebäuden

- Vergabe des Auftrages -

Punkt 5

016/09

Erweiterung des Feuerwehrservicezentrums mit Rettungsleitstelle und Bauhof des Kreises Unna in Unna

- Vergabe des Auftrages für Fliesenarbeiten -

Punkt 6

014/09
Erweiterung des Feuerwehrservicezentrums mit Rettungsleitstelle und Bauhof des Kreises Unna in Unna
-Vergabe des Auftrages über Bodenbelagsarbeiten-

Punkt 7

011/09
Erweiterung des Feuerwehrservicezentrums mit Rettungsleitstelle und Bauhof des Kreises Unna in Unna
-Vergabe des Auftrages über die Lieferung und Aufstellung eines Salzsilos-

Punkt 8

017/09
Erweiterung des Feuerwehrservicezentrums mit Rettungsleitstelle und Bauhof des Kreises Unna in Unna
- Vergabe des Auftrages über den Einbau eines Doppelbodens -

Punkt 9

007/09
Beseitigung eines Entwässerungsmissstandes an der K 40, Westicker Straße in Kamen
-Vergabe des Auftrages-

Punkt 10

008/09
Erweiterung des Kindergartens „Villa Kunterbunt“ in Fröndenberg-Ardey
-Vergabe der Rohbauarbeiten-

Punkt 11

Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen

Öffentlicher Teil

Punkt 1

012/09
Bauliche Maßnahmen an der Westicker Str. (K40) Lindenstr.(L 821) in Kamen
- Vereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW -

Erörterung

Herr Dr. Timpe führt ergänzend aus, dass diese Baumaßnahme eine Vorgeschichte von 2 – 3 Jahren habe, die letztlich ein großes Einvernehmen zwischen der Stadt Kamen und Kreis Unna beinhalte, was den Umbau dieser unfallgefährlichen Kreuzung angehe. Man habe im vergangenen Jahr einige kleinere Maßnahmen ergriffen, um weiteren Unfällen vorzubeugen. In der Vergangenheit habe man viel Zeit damit verbracht, sich mit dem Landesbetrieb Straßen zu verständigen, ob nun ein Kreisverkehr oder eine Ampelanlage gebaut werden solle. Von der Haushaltsseite sehe der Landesbetrieb Straßen NRW keine andere Möglichkeit als eine Ampelanlage zu bauen. Im Herbst letzten Jahres sei es dann zu einem Einvernehmen zum Bau eines Kreisverkehrs darüber gekommen. Herr Dr. Timpe macht nochmals die konstruktive Rolle der Bezirksregierung Arnsberg deutlich, die einen Bewilligungsbescheid mit einer Förderung von 75 % ausgestellt habe, und zwar bereits zum jetzigen Zeitpunkt unter dem Gesichtspunkt, dass eine Maßnahme dieser Art mit einem Kostenrahmen von 200.000 Euro unter die neu eingeführte Bagatellgrenze, die bei 250.000 Euro liege, gefallen wäre. Die rund 33.000 Euro Eigenanteil des Kreises seien im Haushalt 2009 eingestellt. Wie bereits angesprochen, werde man sich die Investition im Rahmen einer Einzelgenehmigung von der Kommunalaufsicht genehmigen lassen müssen. Es sei davon auszugehen, dass man jetzt die Maßnahme planmäßig vorbereiten und ausführen könne, so Herr Dr. Timpe.
Herr Nadolski-Voigt erklärt seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dass seine Fraktion gegen diese Vorlage aus Gründen der Solidarität mit den GRÜNEN in Kamen, die sich dagegen ausgesprochen hätten, stimmen werde.

Beschluss

Der Bau- und Technikausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, dem Kreistag folgenden Beschluss vorzuschlagen:

Der Kreistag beschließt:

Der Landrat wird ermächtigt, die der Sitzungsvorlage Nr. 012/09 beigefügten Vereinbarungen zu unterzeichnen.

Abstimmungsergebnis

mehrheitlich zugestimmt (2 Nein-Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Punkt 2

Abgeschlossene Baumaßnahmen im Jahr 2008 mit geschätzten Kosten über 30.000,00 Euro

– Mitteilung der Verwaltung -

Erörterung

Herr Dr. Timpe erklärt, dass, wie in der Vergangenheit geschehen, die Liste der Baumaßnahmen im Jahre 2008 mit geschätzten Kosten über 30.000 Euro dieser Niederschrift als Anlage beigefügt werde. Im Gesamtergebnis könne festgestellt werden, dass im Saldo aller Maßnahmen sowohl im Hochbau- als auch im Straßenbaubereich die Maßnahmen in 2008 in der Größenordnung von 5 % und im anderen Fall von 10 % unter den ursprünglichen Planansätzen/Vorkalkulationen abgeschlossen worden seien.

Punkt 3

Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen

1. **Baumaßnahme Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne**

   Herr Schroeder berichtet, dass die Baumaßnahme nach wie vor im Zeit- und Kostenrahmen liege und der Neubau im Sommer planmäßig abgeschlossen werden könne. Zur Zeit sei man in der Planung für die Umbauarbeiten der Pausenhalle und des Lehrerzimmertraktes, um diese Arbeiten auszuschreiben, damit in den Sommerferien mit dem ersten Abschnitt (Lehrerzimmertrakt) begonnen werden könne.

2. **Feuerwehrservicezentrum**

   Herr Schroeder teilt mit, dass durch den strengen Winter bedingt der Zeitplan um 3 Wochen in Verzug geraten sei. Zur Zeit ist der Rohbau des Erdgeschosses fast fertiggestellt, so dass man davon ausgehe, den geplanten Zeitrahmen bis zum Ende des Jahres einhalten zu können. Was den Kostenrahmen angehe, seien 90 % der Leistungen ausgeschrieben. Nach den Ausschreibungsergebnissen und der durchgeführten Kostenkontrolle zeige sich derzeit, dass man auch dort im Kostenrahmen liege. Anschließend beantwortet Herr Schroeder Fragen der Ausschussmitglieder. Herr Dr. Timpe macht nochmals deutlich, dass man mit deutlich höherer Sicherheit als vor 3 Monaten sagen könne, dass man mit dem Budgetrahmen auskomme und die Maßnahme im Dezember fertiggestellt sei.

Nicht öffentlicher Teil

Punkt 4

013/09

Pflege der Außenanlagen an kreiseigenen Gebäuden

- Vergabe des Auftrages -

Punkt 5

016/09

Erweiterung des Feuerwehrservicezentrums mit Rettungsleitstelle und Bauhof des Kreises Unna in Unna

- Vergabe des Auftrages für Fliesenarbeiten -

Punkt 6

014/09

Erweiterung des Feuerwehrservicezentrums mit Rettungsleitstelle und Bauhof des Kreises Unna in Unna

-Vergabe des Auftrages über Bodenbelagsarbeiten-

Punkt 7

011/09

Erweiterung des Feuerwehrservicezentrums mit Rettungsleitstelle und Bauhof des Kreises Unna in Unna

-Vergabe des Auftrages über die Lieferung und Aufstellung eines Salzsilos-

Punkt 8

017/09

Erweiterung des Feuerwehrservicezentrums mit Rettungsleitstelle und Bauhof des Kreises Unna in Unna

- Vergabe des Auftrages über den Einbau eines Doppelbodens -

Punkt 9

007/09

Beseitigung eines Entwässerungsmissstandes an der K 40, Westicker Straße in Kamen

-Vergabe des Auftrages-

Punkt 10

008/09

Erweiterung des Kindergartens „Villa Kunterbunt“ in Fröndenberg-Ardey

-Vergabe der Rohbauarbeiten-

Punkt 11

Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen

Ende der Sitzung 17.05 Uhr

Anlage

Liste über Baumaßnahmen im Jahre 2008 mit geschätzten Kosten über 30.000 Euro

Ziegenbein	Klemp
Vorsitzender	Schriftführerin