

03.06.2020
Drucksache 083/20

Finanzierung neuer Gruppen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs in Bönen;
Kostensteigerung

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussstatus	Beratungsstatus
Jugendhilfeausschuss	24.06.2020	Entscheidung	öffentlich
Organisationseinheit	Familie und Jugend		
Berichterstattung	Dezernent Torsten Göpfert		
Budget	51	Familie und Jugend	
Produktgruppe	51.03	Verwaltung, Kindertagesbetreuung, Beistandschaften, UVG, BEEG	
Produkt	51.03.02	Tageseinrichtungen, Tagespflege, Familienbüro	
Haushaltsjahr	2020	Ertrag/Einzahlung [€]	
		Aufwand/Auszahlung [€]	98.862,86

Beschlussvorschlag

Der Landrat wird beauftragt, die Kosten für die Umbaumaßnahmen in der DRK-Kita Puzzlekiste in Bönen zur Hälfte (98.862,86 Euro) zu übernehmen.

Sachbericht

Im Rahmen der Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung hat der Jugendhilfeausschuss im Jahr 2017 die Durchführung verschiedener Baumaßnahmen beschlossen. Dabei wurde vereinbart, dass gegebenenfalls anfallende höhere Kosten dem Ausschuss zur erneuten Entscheidung vorgelegt werden. Bei der folgenden Maßnahme haben sich hinsichtlich der Kosten Änderungen in der Schlussabrechnung ergeben.

Der DRK Kreisverband Unna (DRK) hat in seinem Förderantrag vom 06.04.2017 die Kosten auf insgesamt 625.000 Euro geschätzt, der sich aus 590.000 Euro Umbaukosten und 35.000 Euro Ausstattungskosten zusammensetzt. Mit Schreiben vom 27.11.2019 werden die Kosten mit insgesamt 892.665,70 Euro angegeben. Mehrkosten in Höhe von 132.700 Euro für den Umbau der Kirche wurden erläutert, die restlichen Mehrkosten in Höhe von 134.965,70 Euro hingegen nicht. Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs am 13.01.2020 mit Vertretern des DRK wurde vereinbart, dass eine detaillierte Aufstellung der Kosten erfolgt und eine Erklärung, warum diese Mehrkosten seitens des DRK bisher nicht dargestellt wurden. Danach solle eine Vorlage an den Jugendhilfeausschuss erfolgen.

Mit Schreiben vom 11.02.2020 stellt das DRK dar, dass durch die zusätzliche Gruppe der Umbau der bisherigen Turnhalle zum neuen „Kinderrestaurant“ erforderlich wurde. In der ehemaligen Kirche entstand im Gegenzug eine neue Turnhalle. Der ehemalige Geschäftsführer habe im Rahmen der Beantragung der Fördermittel nicht die Kosten für Neubau inklusive Umbau angegeben, sondern lediglich die Kosten für den Neubau. Die Kosten für den Umbau der Kirche wurden seinerzeit weder beantragt noch mit der Verwaltung kommuniziert. Dieser Fehler wurde vom DRK eingeräumt.

Ein Antrag auf weitere Fördermittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm 2017 bis 2020 ist nicht möglich, da die Maßnahme bereits abgeschlossen wurde und der Höchstbetrag bereits ausgeschöpft wurde.

In einem weiteren Gespräch am 09.06.2020 legten die Vertreter des DRK eine Kostenaufstellung für den Umbau der Kirche vor. Diese betragen 215.073,96 Euro. Von diesem Betrag wurden die anteiligen Kosten für die Brandmeldeanlage in Höhe von 17.348,24 Euro abgezogen, so dass ein ungedeckter Betrag in Höhe von 197.725,72 Euro verbleibt.

Es bestand Einvernehmen, dass die Baumaßnahmen im Rahmen des Umbaus der Kirche dem Grunde nach angemessen und für die Funktionsfähigkeit der Einrichtung auch sinnvoll angelegt waren. Nach intensiven Verhandlungen wurde vereinbart, dass die Kosten für den Umbau der Kirche je zur Hälfte vom DRK und zur Hälfte vom Kreis getragen werden.

Anlage

Antrag des DRK-Kreisverbandes Unna vom 11.02.2020 auf Übernahme der Umbaukosten der alten Kirche als Erweiterung der DRK-KiTa Puzzlekiste